


**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**ALLEGATO "1"**



numero giorni  
**Alloggio, Via Tolomei, 11**

**Alloggio Via Dante, 10**

**Alloggio, Via G. di Vittorio, 16**


**Alloggio, Via G. Novello, 3**

<b>FASE 1</b>	
<b>FASE 1</b>	1a
installazione del cantiere - durata 1 giorno	
<b>durata 2 giorni</b>	1b
montaggio castello o tubo scarico materiali - durata 1 giorno -	
<b>FASE 2</b>	
<b>2a</b>	2a
demolizioni divisorii interni, pavimenti e rivestimenti - durata 2 giorni -	
<b>2b</b>	2b
raschiatura delle pareti interne - durata 3 giorni -	
<b>2c</b>	2c
smontaggi infissi, sanitari e dotazioni impiantistiche - 5 giorni -	
<b>FASE 3</b>	
<b>3a</b>	3a
realizzazione degli impianti, tubazioni, scarichi, elettrico - durata 6 giorni -	
<b>3b</b>	3b
realizzazione degli intonaci o fino interno e coloritura interna - durata 4 giorni -	
<b>3c</b>	3c
realizzazione dei massetti, pavimentazioni, rivestimenti ed imbiancatura esterna- durata 4 giorni -	
<b>FASE 4</b>	
<b>4a</b>	4a
verifica scarichi fognari e adeguamento impianto di messa a terra - durata 4 giorni -	
<b>4b</b>	4b
opere di finitura degli impianti, montaggio punti luce, caldaie- durata 2 giorni -	
<b>4c</b>	4c
manutenzione, infissi, montaggio sanitari e smobilizzo del cantiere con smontaggio castello durata 4 giorni -	

**INIZIO LAVORI IL 23-10-2006**

<b>VERIFICA TEMPORALE DELLA REALIZZAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE</b>	
<b>al 12 giorno</b> entro e non oltre II	temine lavori fase 1 e fase 2 dell'alloggio, Via Tolomei, 11-
<b>al 22 giorno</b> entro e non oltre II	temine lavori fase 1, 2, 3a e 3b dell'alloggio, Via Tolomei, 11
<b>al 32 giorno</b> entro e non oltre II	temine lavori fase 1, 2, 3, 4a e 4b dell'alloggio, Via Tolomei, 11
<b>al 32 giorno</b> entro e non oltre II	temine lavori dell'alloggio, Via Tolomei, 11 - inizio lavori fase 1, 2 dell' alloggio in Via Dante, 10
<b>al 42 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 1, 2 e inizio lavori fase 3 dell' alloggio in Via Dante, 10
<b>al 52 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 3 e inizio lavori fase 4 dell' alloggio in Via Dante, 10
<b>al 62 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 4 dell' alloggio in Via Dante, 10 e inizio lavori fase 1, 2 dell' alloggio in Via G. di Vittorio, 16
<b>al 72 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 1, 2 dell' alloggio in Via G. di Vittorio, 16
<b>al 82 giorno</b> entro e non oltre II	inizio lavori fase 3 dell' alloggio in Via G. di Vittorio, 16
<b>al 92 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 3 e inizio lavori fase 4 dell' alloggio in Via G. di Vittorio, 16
<b>al 102 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 3 dell' alloggio in Via G. di Vittorio, 16 e inizio lavori fase 1, 2 dell' alloggio in Via G. Novello, 3
<b>al 112 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 1, 2 dell' alloggio in Via G. Novello, 3
<b>al 122 giorno</b> entro e non oltre II	inizio lavori fase 3 dell' alloggio in Via G. Novello, 3
<b>al 132 giorno</b> entro e non oltre II	realizzazione lavori fase 3 dell' alloggio in Via G. Novello, 3
<b>al 142 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 3 e inizio lavori fase 4 dell' alloggio in Via G. Novello, 3
<b>al 150 giorno</b> entro e non oltre II	fine lavori fase 4 dell' alloggio in Via G. Novello, 3 e smobilizzo cantiere

103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | **112** | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | **122** | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | **132** | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | **142** | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150



## **FASI**

**FASE 1**

1a

**durata 2 settimane**

1b

**FASE 2**

2a

**durata 10 settimane**

2b

2c

**FASE 3**

3a

**durata 14 settimane**

3b

3c

**FASE 4**

4a

**durata 10 settimane**

4b

4c

## **SUB FASI DI LAVORO**

installazione del cantiere - durata 1 settimana

montaggio ponteggi perimetrali edificio - durata 1 settimana -

demolizioni strutturali, pavimenti e rivestimenti - durata 2 settimane -

spicconatura ed idrosabbatura degli intonaci interni ed esterni - durata 3 settimane -

opere strutturali compreso copertura, lattoneria, camini - 5 settimane -

realizzazione degli impianti, tubazioni, scarichi, montaggio ascensore - durata 6 settimane -

realizzazione degli intonaci interni ed esterni e coloritura interna - durata 4 settimane -

realizzazione dei massetti, pavimentazioni, rivestimenti ed imbiancatura esterna- durata 4 settimane -

realizzazione del marciapiede esterno, sistema di smaltimento reflui, fossa imhoff - durata 4 settimane -

opere di finitura degli impianti, montaggio punti luce, caldaie - durata 2 settimane -

montaggio infissi, sanitari e smobilizzo del cantiere con smontaggio ponteggio durata 4 settimane -