Nome attività	Durata	Mese 1								Mese 2								Mese 3							Mese 4	4		
	Durata	1 2 3	4 5 6 7	7 8 9 10	11 12 13 14	15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29	Mese 2 9 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39	40 41 42	43 44 45 46	47 48 49 50	51 52 53 54	55 56 57 58	59 60 61	62 63 64 65 66	68 69 70	71 72 73	74 75 76	77 78 79 80	81 82 83 84	85 86 87 88 89	90 91 92 93	S ENACASA		
Accantieramento	4 g	Z1																								SOCIETÀ PER AZIONI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																											COMUNE DI SIENA
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1																									Lav	ori di Manutenzione Straordinaria
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e			Z1																							Via Biagio di Montluc, 2	Via Biagio di Montluc, 2 53100 SIENA Tel. 0577 289228	
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	18 g		T																									
Rimozione di serramenti interni	1 g		Z2																							Tel. 0577 289228		
Rimozione di serramenti esterni	2 g			Z2																						Tavola nº		
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3 g				Z2																					7PSC/A	7PSC/A Alloggio:	Alloggio:
Rimozione di massetto	3 g						Z2																			Scala:	Via Cor	Via Conte d'Arras, 59 - Loc. Taverne d'Arbia Foglio 110, Mappale 85, Sub 38
Rimozione di pavimenti interni	2 g						Z2																				F	
Rimozione di impianti	7 g				Z2			Z2																				
OPERE VARIE INTERNE	29 g																									PIANTA	F	PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g												Z3													PIANO TERRA		
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2 g													Z3														
Realizzazione di divisori interni	2 g														Z3													
Posa di pavimenti per interni	2 g															Z3												
Posa di rivestimenti interni	2 g																	Z3										
Posa di serramenti esterni	1 g																Z3											
Posa di serramenti interni	1 g																							Z3				
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																						Z3					
IM PIANTI INTERNI.	31 g																											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	8 g									Z4									Z4									
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	6 g											Z4									Z4							
Realizzazione di impianto elettrico interno	4 g												Z4									Z4						
SMOBILIZZO CANTIERE	2 g																							_				
Smobilizzo del cantiere	2 g																							Z5				
LEGENDA Zona:																												
Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE																											A 3 ES ES TECHNI	AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO TULLIO TOSELLI VERCELLI - Via Viganotti, 2 tel.: 0161259088 - fax.: 016160213
Z2 = DISFACIMENTI E RIMOZIONI																										Progettazione: ARKISTUDIO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l. N.		
Z3 = OPERE VARIE INTERNE.																											<i>ARCHIT</i>	e-mail: info@arkistudio.eu
Z4 = IMPIANTI INTERNI																										SOCIETA DITROGETTAZIONE MIL	N. 72 OKDINE ARCHIT	ZIII DIVERCELLI J
75 = SMORILIZZO CANTIERE																										PATH: 212 - Siena casa\USCITA\PDF\SICUREZ	ZA	FILE: CRONOPROGRAMMA.dwg DATA: FEBBRAIO 2018
	,																											<u> </u>