

## **CRONOPROGRAMMA**

COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO

### **CANTIERI OGGETTO D'APPALTO**

**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL  
FABBRICATO DI 12 ALLOGGI IN VIA POGGIO BALDI,  
SAN GIOVANNI D'ASSO (SI)**

<b>0</b>	<b>08/17</b>	<b>PRIMA EMISSIONE</b>	<b>CSP</b>	
<b>REV</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE REVISIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>Firma</b>

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Data inizio	Data fine	Giorni	SETTIMANA	SETTIMANA
					01/01/2018	08/01/2018
1	<b>Apprestamenti di sicurezza</b>					
	PREVENTIVO	08/01/18	20/02/18	31		493,41
2	<b>scavi, rinterrì, drenaggi, muri in c.a.</b>					
	PREVENTIVO	10/01/18	30/01/18	14		4.286,08
3	<b>Fognature stradali</b>					
	PREVENTIVO	31/01/18	07/02/18	5		
4	<b>Pacchetto stradale</b>					
	PREVENTIVO	08/02/18	10/02/18	2		
5	<b>Allacciamenti fabbricato esistente</b>					
	PREVENTIVO	12/02/18	16/02/18	4		
	<b>TOTALE PREVENTIVO</b>				<b>0,00</b>	<b>4.779,49</b>
	<b>TOTALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>				<b>0,00</b>	<b>4.779,49</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO</b>				<b>0,00</b>	<b>12,07</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>				<b>0,00</b>	<b>12,07</b>

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SETTIMANA	SETTIMANA	SETTIMANA
		15/01/2018	22/01/2018	29/01/2018
1	<b>Apprestamenti di sicurezza</b>			
	PREVENTIVO	493,41	493,41	493,41
2	<b>scavi, rinterrì, drenaggi, muri in c.a.</b>			
	PREVENTIVO	7.143,46	7.143,46	1.428,69
3	<b>Fognature stradali</b>			
	PREVENTIVO			4.765,93
4	<b>Pacchetto stradale</b>			
	PREVENTIVO			
5	<b>Allacciamenti fabbricato esistente</b>			
	PREVENTIVO			
	<b>TOTALE PREVENTIVO</b>	<b>7.636,88</b>	<b>7.636,88</b>	<b>6.688,03</b>
	<b>TOTALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>	<b>12.416,37</b>	<b>20.053,25</b>	<b>26.741,28</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO</b>	<b>19,28</b>	<b>19,28</b>	<b>16,88</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>	<b>31,34</b>	<b>50,62</b>	<b>67,51</b>
			<b>1°SAL</b>	

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SETTIMANA	SETTIMANA	SETTIMANA	TOTALI
		05/02/2018	12/02/2018	19/02/2018	
1	Apprestamenti di sicurezza				
	PREVENTIVO	493,41	493,41	98,68	3.059,17
2	scavi, rinterri, drenaggi, muri in c.a.				
	PREVENTIVO				20.001,70
3	Fognature stradali				
	PREVENTIVO	3.177,28			7.943,21
4	Pacchetto stradale				
	PREVENTIVO	3.203,77			3.203,77
5	Allacciamenti fabbricato esistente				
	PREVENTIVO		5.404,32		5.404,32
	<b>TOTALE PREVENTIVO</b>	<b>6.874,47</b>	<b>5.897,73</b>	<b>98,68</b>	<b>39.612,17</b>
	<b>TOTALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>	<b>33.615,75</b>	<b>39.513,49</b>	<b>39.612,17</b>	<b>39.612,17</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO</b>	<b>17,35</b>	<b>14,89</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>PERCENTUALE PREVENTIVO PROGRESSIVO</b>	<b>84,86</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>SAL FINALE</b>	